



江西辐射剂量检测院有限公司

Radiation Dose Detection Research Institute of Jiangxi

检测报告

TEST REPORT

报告编号：赣检测院 FJ-FH250954

项目名称

西湖瑞禾口腔门诊部

放射诊疗设备（口腔CBCT）工作场所放射防护检测

受检单位

西湖瑞禾口腔门诊部

检测类型

验收检测

报告日期

2026 年 4 月 15 日

检测单位（检测专用印章）

声 明

1.本公司坚持“独立、公正、科学、诚实”的服务理念，对检测数据负责。如有违反公正性、保密性的行为，给客户造成损失的，本公司愿意承担相应法律责任。

2.本报告无检测人（或编制人）、审核人、授权签字人签名无效；涂改或未盖公司检测专用章无效。

3.送样委托检测，本报告仅对来样负责。

4.本报告涂改、增删无效，未经公司书面批准，不得部分复制本报告。本报告各页均为报告不可分割之部分，未经本公司同意，不得以任何方式作广告宣传。

5.若对本报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

检测单位：江西辐射剂量检测院有限公司

联系地址：南昌市顺外路 392 号君嘉广场 2 号楼 9 楼西

邮政编码：330029

联系电话：0791-88225536

E-mail: jxfs2018@163.com

一、项目基本情况

项 目 名 称	西湖瑞禾口腔门诊部放射诊疗设备（口腔 CBCT）工作场所放射防护检测		
委 托 编 号	250954		
受 检 单 位 名 称	西湖瑞禾口腔门诊部		
受 检 单 位 地 址	南昌市西湖区云飞路 222 号二楼		
受检单位联系人	刘梅	联 系 电 话	18079135133
检 测 项 目	工作场所放射防护检测（周围剂量当量率）	检 测 类 别	委托检测
检 测 方 式	现场检测	受检工作场所	1 个
主 要 检 测 人 员	丁立、许成荣		
委 托 单 位 名 称	西湖瑞禾口腔门诊部		

二、评价

应委托方要求，依据相关检测标准，对西湖瑞禾口腔门诊部放射诊疗设备（PAPAYA 3D Plus 型口腔 CBCT）工作场所进行了放射防护检测（验收检测，以两种投照方式），结果表明：

各检测点 X 射线周围剂量当量率均符合相关标准要求。

编 制 人 _____ 审 核 人 _____

授权签字人 _____ 签 发 日 期 _____ 年 月 日

检测单位（检测专用印章）

三、检测结果

(1) 受检编号：01

设 备 名 称		口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔 CBCT）		
设 备 型 号		PAPAYA 3D Plus	额 定 参 数	90kV，10mA
生 产 厂 家		韩国杰耐瑞株式会社	设 备 编 号 (SN/序列号 /产品编号)	GCT-C08001-70425
设备所在场所		门诊部二楼口腔 CBCT 机房	检 测 日 期	2026 年 4 月 3 日
检 测 依 据		GBZ 130-2020 《放射诊断放射防护要求》		
评 价 依 据		GBZ 130-2020 《放射诊断放射防护要求》		
主 要 检 测 仪 器	仪器唯一性 标 识	仪 器 型 号 名 称	技术参数	仪器检定/校准信息
	JXFS/YQ -706	AT1123 X、 γ 辐射 检测仪	1. 能量范围： 15keV~10MeV; 2. 测量范围： 50nSv/h~10Sv/h	检定/校准单位：上海市计量测试技术研究院 证书编号：2025H21-20-6177343001 (25keV~3MeV) 证书有效期至：2026 年 10 月 22 日 ^{137}Cs 校准因子：0.93 能量响应校准因子：0.92 (90kV)
	JXFS/YQ -708	CT 头部 剂量模体	/	/

1.1 工作场所放射防护检测结果

检测条件①：口腔 CBCT 模式：90kV，10mA，14.5s，散射模体：CT 头部剂量模体					
检测点 编号	检测点位置		检测结果 (μSv/h)	标准要求 (μSv/h)	结果 评价
1	工作人员操作位		0.15	≤2.5	合格
2	操作位电缆地沟入口处		0.15	≤2.5	合格
3	观察窗 C 外表 面处 30cm	中部	0.15	≤2.5	合格
4		上端	0.15	≤2.5	合格
5		下端	0.15	≤2.5	合格
6		左侧	0.15	≤2.5	合格
7		右侧	0.15	≤2.5	合格

检测点 编号	检测点位置		检测结果 ($\mu\text{Sv/h}$)	标准要求 ($\mu\text{Sv/h}$)	结果 评价
8	机房防护门 M 外表面 30cm	中部	0.21	≤ 2.5	合格
9		上端	0.28	≤ 2.5	合格
10		下端	0.21	≤ 2.5	合格
11		左侧	0.21	≤ 2.5	合格
12		右侧	0.20	≤ 2.5	合格
13	东 墙 外 表 面 30cm	左侧	0.16	≤ 2.5	合格
14		中部	0.16	≤ 2.5	合格
15		右侧	0.16	≤ 2.5	合格
16	南 墙 外 表 面 30cm	左侧	0.16	≤ 2.5	合格
17		中部	0.16	≤ 2.5	合格
18		右侧	0.16	≤ 2.5	合格
19	西 墙 外 表 面 30cm	左侧	0.16	≤ 2.5	合格
20		中部	0.16	≤ 2.5	合格
21		右侧	0.16	≤ 2.5	合格
22	北 墙 外 表 面 30cm	左侧	0.16	≤ 2.5	合格
23		中部	0.16	≤ 2.5	合格
24		右侧	0.16	≤ 2.5	合格
25	顶棚上方(楼上)距顶棚地面 100 cm		0.15	≤ 2.5	合格
26	地面下方(楼下)距楼下地面 170 cm		0.15	≤ 2.5	合格
检测条件②：头颅侧位模式：90kV，10mA，12s，朝南照射，散射模体：CT 头部剂量模体					
16	南墙外表面 30cm	左侧	0.16	≤ 2.5	合格
17		中部	0.17	≤ 2.5	合格
18		右侧	0.17	≤ 2.5	合格
本底值 ($\mu\text{Sv/h}$)			0.13~0.14		
注：1.上表所列检测结果均未扣除本底值，出束时间大于仪器响应时间，无需对检测值进行时间响应修正。					

1.2 工作场所平面布局及检测点方位图

